

# Harmonogram prací na akci: "Rekonstrukce komunikací ČEŠOVSKÁ A KRAMOLNÁ "

Celková doba výstavby je 61 kalendářních dní

práce po týdnech	1. měsíc							2. měsíc	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
odstranění živичného krytu vč. odvozu	■								
odtěžení podkladních vrstev vč. odvozu	■	■							
vybudování odvodnění		■	■	■					
Podkladní vrstvy			■	■	■				
osazení obrubníků do betonu			■	■	■	■			
pokládka zámkových dlažeb					■	■	■	■	
dopravní značení							■	■	
dokončovací práce, sadové úpravy								■	■

V Praze dne: 13.8.2015

