

# Realizační harmonogram

## Oprava spojovacího krčku MŠ Křovinovo náměstí, Praha 9

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
0	<b>OPRAVA SPOJOVACÍHO KRČKU MŠ Křovinovo náměstí</b>	51 dny	1.7.13	20.8.13
1				
2	Investor: MŠ Křovinovo náměstí	0 dny	1.7.13	1.7.13
3		37 dny	15.7.13	20.8.13
4	Realizace 2013	37 dny	15.7.13	20.8.13
5				
6	<b>Převzetí staveniště</b>	0 dny	15.7.13	15.7.13
7	Bourací práce krček	3 dny	15.7.13	17.7.13
8	Vyzdívký	3 dny	18.7.13	20.7.13
9	Bourání WC	3 dny	21.7.13	23.7.13
10	Nové rozvody vody a kanalizace	2 dny	24.7.13	25.7.13
11	Opravy omítek	2 dny	26.7.13	27.7.13
12	Osazování nových oken a dveří	1 den	28.7.13	28.7.13
13	Nová zateplená střecha	6 dny	29.7.13	3.8.13
14	Nové omítky	3 dny	4.8.13	6.8.13
15	Zateplení fasády	5 dny	7.8.13	11.8.13
16	Obklady a dlažby	4 dny	12.8.13	15.8.13
17	Kompletace zdravotní techniky	1 den	16.8.13	16.8.13
18	Malování	2 dny	17.8.13	18.8.13
19	Kompletace, úklid	2 dny	19.8.13	20.8.13
20	<b>Předání díla</b>	0 dny	20.8.13	20.8.13

13 8.VII.13 22.VII.13 5.VIII.13 19.VIII.13  
N Ā P Ů S N Ā Č P I P U S S N Ā Č

