REKONSTRUKCE OBJEKTU NÁCHODSKÁ Č.P. 754

P.č.	Popis činnosti	rok / měsíc	2015	2016
1	Převzetí staveniště	3.8.2015	UB 01	
2	Přípravné práce- oplocení, zařízení staveniště, zábory			
3	Výkopy pro přeložku části kanalizace, přeložka, zásypy			
4	Výkopy, podkladní betony pro přístavbu a výtahovou šachtu			
5	Základové pasy přístavby a výtahové šachty			
6	Zdění obvodového zdiva přístavby a výtahové šachty, včetně lešení			
7	Konstrukce střechy přístavby, střecha výtahové šachty			
8	Montáž fasádního lešení okolo objektu			
9	Demontáž klempířských prvků, demontáž stávajících výplní otvorů			
10	Dozdívky otvorů, vybourání nových otvorů pro osazení výplní			
11	Osazování nových výplní otvorů			
12	Montáž zateplovacího systému ETICS, doplnění římsou, finální omítka	18.12.2015		UB 02
13	D+M klempířských prvků	18.12.2015		UB 02
14	Demontáž střešní krytiny a příprava pro zateplení střechy	18.12.2015		UB 02
15	D+M zateplení střechy, vč. prodloužení vpustí a PVC folie	18.12.2015		UB 02
16	Demontáž fasádního lešení	18.12.2015		UB 02
17	Výkop rýhy, doplnění hromosvodu a zateplení soklu, zásyp	18.12.2015		UB 02
18	Demontáž zařizovacích předmětů ZTI, rozvodů ZTI, UT, Elektro			
19	Osekání obkladů, demontáž dlažeb a stávajících krytin			
20	Bourání příček a zárubní v objektu			
21	Vyzdívka nových příček			
22	Nové hrubé rozvody ZTI, UT, EI, SLP,EPS, VZT, plynu			
23	Omítky stěn a příček			
24	Montáž roštů sádrokartonových podhledů			
25	Koordinace kompletace podhledů se EI, SLP, VZT			
26	Montáž sádrokartonových podhledů			
27	Malby sádrokartonových stropů			
28	Izolace podlah v sociálních zařízení			
29	Samonivelační stěrky podlah			
30	Demontáž kotlů v kotelně a části zařízení			
31	D+M nových plynových kotlů v kotelně, exp. nádoby, propojení			
32	Dodávka a montáž keramických dlažeb v objektu			
33	Dodávka a montáž keramických obkladů stěn a soklů			
34	Malby stěn a stropů			
35	Kompletace ZTI, UT, VZT, EI SLB, EPS			
36	Úprava plynového rozvodu v kotelně			
37	D+M elektrických zásobníků vody			
38	D+M akustických obkladů			
39	Dodávka a montáž výtahového zařízení			
40	Zkoušky výtahového zařízení			
41	D+M zámečnických výrobků			
42	Doplňky vybavení sociálních zařízení, vybavení pro ZTP			
43	D+M povlakových krytin podlah			
44	D+M truhlářských vnitřních parapetů			
45	D+M truhlářských dveří			
46	Opravy maleb a nátěry			
47	Vyklizení objektu, celkový úklid			
48	Zkoušky zařízení, vyregulování, elektrorevize, revize hromosvodů			
49	Dokončení a předání díla	3.7.2016		UB 03
50	Likvidace zařízení staveniště			

UB 01	Převzetí staveniště a zahájení prací	uzlový bod
UB 02	Termín dokončení zateplení objektu a střechy	uzlový bod
UB 03	Termín dokončení prací	uzlový bod

Ing. Filip Raboch

ORSMIX s.r.o.
Sluknovská 1/14, Praha 9, 19000
IČ: 24784834, DIČ: CZ24784834
www.orsmix.cz - info@orsmix.cz