

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: S/20/2015/0036

číslo smlouvy zhotovitele: 841/2603/03/15

k provedení stavby „Stavba č.3295 - TV Horní Počernice, etapa 0012 - IS ostatní - komunikace část Běluňská úsek Chvalkovická - Chodovická a část Sekeřická úsek Chvalkovická - Lipí“

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 až § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění změn a doplňků v platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 20, Jivanská 647, 193 21 Praha – Horní Počernice

IČ: 00240192, DIČ: CZ00240192

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Horní Počernice

číslo účtu: 43-6962650247/0100

zastoupená: Hanou Moravcovou, starostkou MČ Praha 20

ve věcech realizačních a technických:

Ing. Zdeněk Vavruška, tel. 725 787 654, Jaroslav Fiala, tel. 724 829 287

(dále jen "objednatel")

a

STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČ: 60838744, DIČ: CZ60838744

zastoupená: Ing. Michael Procházka, v plné moci

Ing. Karel Šimek, v plné moci

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze oddíl: B, číslo vložky: 7634

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 112071233/0300

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým se upřesňují a doplňují následující články smlouvy o dílo takto:

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1. V článku III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ se rozšiřuje předmět plnění díla o provedení: SO 401.1

Ochrana a úprava inž. sítí – O2 (posun kabelů O2 v úseku Jívanská - Lipí v délce 100 m).
2. Na základě nutnosti koordinace plnění díla s realizací stavby „etapa 0035 Vodovod Běluňská“ dále nutné přeložky inženýrských sítí a k požadavku ROPID, bylo nutno rozdělit uzavírku ulice Běluňská na dvě části. První část Chodovická – Jívanská (úsek 3+4) a druhá část Jívanská – Chvalkovická (úsek 1+2). Původní předpoklad souběžné realizace zakázky na všech úsecích nebylo z výše uvedených důvodů možné dodržet.
Doba plnění v článku IV. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se upřesňuje takto:

I. část plnění

- Ulice Běluňská

- 1.část úseku 3+4, byla provedena v termínu od 14. 04. 2015 do 17. 04. 2015, tj. za 4 kalendářní dny.

V období 17. 4. - 25. 5. 2015 probíhaly na úseku 3 práce na výstavbě vodovodu. Práce firmy STRABAG byly v této době přerušeny.

- 2.část úseku 3+4 byla provedena v termínu od 25. 05. 2015 do 01. 07. 2015, tj. za 38 kalendářních dní.

Úsek 3+4 byl proveden celkem za 42 kalendářních dní.

- úsek 1+2 byl zahájen v termínu 1. 7. 2015 a bude dokončen 25. 08. 2015, tj. za 56 kalendářních dní.

Na úseku 2 bylo nutno nad rámec SOD provést posun 2 ks kabelů O2, vlivem těchto prací došlo ke zdržení prací o 7 kalendářních dní i přes toto zdržení je realizace zkrácena na 56 dní.

II. část plnění

Rekonstrukce ulice Sekeřická byla vzhledem k požadavku SOS EU (maturitní zkoušky) zahájena 15. 06. 2015

a bude dokončena 15. 08. 2015, tj. za 62 kalendářních dní.

1. V článku VI. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY se cena díla v odst. 6.1 v souladu s přílohou č.1 k tomuto dodatku č.1 mění na:

Původní cena díla bez DPH	12 997 458,00 Kč
Cena dodatku č.1 bez DPH	88 669,29 Kč
Nová cena za provedení díla celkem bez DPH	13 086 127,29 Kč
DPH 21%	2 748 086,73 Kč
Nová cena za provedení díla celkem včetně DPH	15 834 214,02 Kč

Důvodem navýšení ceny díla je posun a ochrana inž. sítí O2 do chodníkové části pro dodržení požadavku stanovené šíře vozovky 6,5 m. Podrobný rozpočet je přílohou tohoto dodatku.

9. 10. 11.

II.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo S/20/2015/0036 (č. objednatele) a 841/2603/03/15 (č. zhotovitele), jejíž ostatní ustanovení, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel obdrží dva a zhotovitel dva vzájemně potvrzené stejnopisy tohoto dodatku.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.


V Praze dne: 21.8.2015



Ing. Michael Procházka

V plné moci,

STRABAG a.s.



Ing. Karel Šimek

v plné moci,

STRABAG a.s.



Hana Moravcová

starostka

MČ Praha 20



za zhotovitele

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(100)

za objednatele



DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 zákona č. 131/2000 Sb.,
že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu

Pověřením členové zastupitelstva MČ Praha 20



3.9.15

HSV - Práce a dodávky HSV									
				m.j.	počet m.j.	cena m.j.	cena celkem		
	1 - Zemní práce (CPV 45112000-5)								
1 K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	8		171,36	1 370,88		
2 K	132202202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v nesoudržných horninách	m3	24		675,06	16 201,44		
3 K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	4,8		365,05	1 752,24		
4 K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 1	m3	48		19,21	922,08		
5 K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	4,8		171,36	822,53		
6 K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	8,16		340,39	2 777,58		
7 K	174201101	Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypáním bez zhuštění	m3	19,2		197,32	3 788,54		
	469 - Stavební práce při elektromontážích (CPV 45231400-9)								
8 K	220111431	Jednosměrné měření na kabelech	pár	1 200,00		36,35	43 620,00		
9 K	460421142	Zřízení kabelového lože z písku tl. 0,1 m, šířka 50 cm	m	100		25,96	2 596,00		
10 K	460490013	Výstražná fólie šířka 34 cm, oranžová	m	200		3,12	624,00		
18 K	979800003	Manipulaci se stáv. sděl. kabely	hod	20		503,7	10 074,00		
	VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce								
20 K	12303000	Geodetické práce po výstavbě	m	100		41,2	4 120,00		
		CELKEM					88 669,29 Kč		

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělčicích 198/21, 150 00 Praha 5
(100)

8