

Dodatek č.1 k SOD

Registrační číslo objednatele: 2013/20/0036

Registrační číslo zhotovitele: 1086/2013

podle § 536 až § 565 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

název stavby : „Rekonstrukce (Sklenářství) Náchodská 868, Praha 9 - Horní Počernice“

I.

Smluvní strany

Zhotovitel : GENEL INVEST spol. s r.o.
Na Slovance 4
182 00 Praha 8
IČ: 256 57 526
DIČ: CZ256 57 526
bankovní spojení: 19-3940220277/0100
oprávněný zástupce: ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Richter, MSc., prokura
ve věcech provádění díla: Pavel Brom

Objednatel : Městská část Praha 20
Se sídlem
Jívenská 647, 193 21 Praha – Horní Počernice
IČ: 00240192 DIČ: CZ00240192

Bankovní spojení: ČS a.s. pobočka Horní Počernice
Číslo účtu: 27-2000923349/0800
oprávněný zástupce: Hana Moravcová, starostka MČ Praha 20
oprávněný zástupce ve věcech realizačních a technických:
Ing. Zdeněk Vavruška, tel.: 725 758 654
Ing. Jiří Matějovský, tel.: 724 946 708
Ing. Aleš Lada, tel.: 724 829 285

IV. Termín a místo plnění se mění a upravuje takto:

4.1. Termíny plnění:

Dokončení I etapy (rekonstrukce krovu až po položení střešní krytiny) 15.12.2013

Posunutí termínu dokončení I etapy dochází z důvodu zjištění většího rozsahu poškození krovu než předpokládala PD. Rozsah poškození krovu přesahuje více jak 75% z celku.

VI. Cena díla a platební podmínky se mění a upravuje takto:

6.1. Cena díla:

Cena díla dle uzavřené SoD	5 729 555,- Kč bez DPH
DPH 21 %	1 203 207,- Kč
Cena díla dle uzavřené SoD celkem	6 932 762,- Kč
Cena provedených prací na rámec uzavřené SoD	289 321,95,- Kč bez DPH
DPH 21 %	60 758,- Kč
 Nová cena díla	 6 018 875,95,- Kč bez DPH
DPH 21 %	1 263 965,- Kč
Nová celková cena díla	7 282 840,95,- Kč

Cena díla byla navýšena z těchto důvodů:

Při provádění prací bylo zjištěno větší poškození krovu než předpokládala PD. Zjištěné poškození krovu přesahuje 75% z celku. PD předpokládala poškození do 60%. Z tohoto důvodu bylo nutné celý krov zdemontovat a téměř všechny části krovu zhotovit nové v podobě replik stávajících. Vzhledem k charakteru objektu zhotovitel použil na konstrukce krovu řezivo větších průřezů, které bylo dále ručně opracováno tak, aby vyhovovalo stanoviskům Odboru památkové péče MHMP.

Přesná specifikace prací provedených nad rámec uzavřené SoD je předmětem položkového rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Tento dodatek č. 1 se vystavuje ve třech vyhotoveních, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Přílohy: 1x Položkový rozpočet víceprací

Praha, dne 9.12.2013


Za objednatele:

Hana Moravcová
Starostka MČ Praha 20



Za zhotovitele:

Ing. Tomáš Richter, MSc.
Genel Invest, s.r.o.



ROZPOČET

Stavba: Sklenářství - krov

Objednatel: MČ Praha 20 Jivanská 647

Zhotovitel: Genel Invest s.r.o. Na Slovace 4 Praha 8

EČO:

Zpracoval:

Datum: 5.12.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

PSV Práce a dodávky PSV 289 321,95

762 Konstrukce tesařské 289 321,95

1	762110000	Konstrukce krovu částečná výměna - poškozených částí	m3	-15,500	9 250,00	-143 375,00
2	762120000	Repase stávajících částí krovu	m3	-13,500	8 500,00	-114 750,00
3	762332531	Montáž vázaných kcl krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2	m	22,000	129,00	2 838,00
4	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 hoblované	m3	0,304	9 460,00	2 875,84
5	762332532	Montáž vázaných kcl krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 224 cm2	m	62,400	164,00	10 233,60
6	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 hoblované	m3	1,178	9 460,00	11 143,88
7	762332533	Montáž vázaných kcl krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 288 cm2	m	494,000	246,00	121 524,00
8	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 hoblované	m3	14,543	9 460,00	137 576,78
9	762332544	Montáž vázaných kcl krovů pravidelných z řeziva hoblovaného plochy do 450 cm2 s ocelovými spojkami	m	286,000	316,00	90 376,00
10	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 hoblované	m3	12,919	9 460,00	122 213,74
11	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	28,944	929,00	26 888,98
12	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	16,623	1 310,00	21 776,13

Celkem 289 321,95



DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 zákona č. 131/2000 Sb.
že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního aktu

Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 20

[Signature]

[Signature]

V Praze dne: