

# HARMONOGRAM PRACÍ - PŮDNÍ VESTAVBA ŽŠ RATIBOŘICKÁ

| ID | Název úkolu                              | Doba trvání | Zahájení | Dokončení |
|----|------------------------------------------|-------------|----------|-----------|
| 1  | Půdní vestavba - ZŠ Ratibořická          | 127 dny     | 1.3.13   | 25.8.13   |
| 2  | Předání staveniště                       | 0 dny       | 1.3.13   | 1.3.13    |
| 3  | Zahájení prací                           | 0 dny       | 10.3.13  | 10.3.13   |
| 6  | Zdi podpěrné a volné                     | 26 dny      | 2.4.13   | 7.5.13    |
| 7  | Stěny a příčky                           | 14 dny      | 16.4.13  | 3.5.13    |
| 8  | Různé kompletní konstrukce               | 5 dny       | 2.4.13   | 8.4.13    |
| 9  | Stropy a stropní konstrukce              | 3 dny       | 28.3.13  | 1.4.13    |
| 10 | Dlažby a předlažby pozemních komunikací  | 5 dny       | 6.6.13   | 12.6.13   |
| 11 | Úprava povrchů vnitřní                   | 14 dny      | 3.7.13   | 22.7.13   |
| 12 | Úprava povrchů vnějších                  | 5 dny       | 6.6.13   | 12.6.13   |
| 13 | Podlahy a podlahové konstrukce           | 7 dny       | 20.6.13  | 28.6.13   |
| 14 | Výplně otvorů                            | 2 dny       | 1.7.13   | 2.7.13    |
| 15 | Izolace proti vodě                       | 1 den       | 23.7.13  | 23.7.13   |
| 16 | Izolace tepelné                          | 7 dny       | 1.7.13   | 9.7.13    |
| 17 | Izolace akustické                        | 5 dny       | 10.7.13  | 16.7.13   |
| 18 | Vnitřní kanalizace                       | 21 dny      | 8.5.13   | 5.6.13    |
| 19 | Vnitřní vodovod                          | 21 dny      | 8.5.13   | 5.6.13    |
| 20 | Zařizovací předměty                      | 7 dny       | 31.7.13  | 8.8.13    |
| 21 | Ústřední vytápění                        | 21 dny      | 8.5.13   | 5.6.13    |
| 22 | Chlazení                                 | 14 dny      | 8.5.13   | 27.5.13   |
| 23 | Konstrukce tesarské                      | 14 dny      | 8.5.13   | 27.5.13   |
| 24 | Konstrukce klempířské                    | 7 dny       | 28.5.13  | 5.6.13    |
| 25 | Krytina tvrdá                            | 10 dny      | 6.6.13   | 19.6.13   |
| 26 | Konstrukce truhlářské                    | 7 dny       | 17.5.13  | 27.5.13   |
| 27 | Konstrukce zámečnické                    | 10 dny      | 2.4.13   | 15.4.13   |
| 28 | Dokončení hrubé stavby a sítěšní krytiny | 0 dny       | 28.6.13  | 28.6.13   |
| 31 | Podlahy z dlaždic                        | 7 dny       | 31.7.13  | 8.8.13    |
| 32 | Podlahy povlakové                        | 5 dny       | 31.7.13  | 6.8.13    |
| 33 | Obklady keramické                        | 5 dny       | 24.7.13  | 30.7.13   |
| 34 | Nátěry                                   | 5 dny       | 8.8.13   | 14.5.13   |
| 35 | Malby                                    | 7 dny       | 31.7.13  | 8.8.13    |
| 36 | Ostatní konštituce a práce               | 1 den       | 9.8.13   | 9.8.13    |
| 37 | Lešení a stavební výťahy                 | 5 dny       | 6.6.13   | 12.6.13   |
| 38 | Stavební výťah                           | 90 dny      | 28.3.13  | 31.7.13   |
| 39 | Různé dokončovací konstrukce             | 7 dny       | 12.8.13  | 20.8.13   |
| 40 | Bourání konstrukcí                       | 14 dny      | 10.3.13  | 27.3.13   |
| 41 | Elektronika                              | 21 dny      | 8.5.13   | 5.6.13    |
| 42 | Vzduchotechnika                          | 10 dny      | 8.5.13   | 21.5.13   |
| 43 | Měření a regulace                        | 10 dny      | 8.5.13   | 21.5.13   |
| 44 | Vícepráce                                | 2 dny       | 3.7.13   | 4.7.13    |
| 45 | Dokončení stavby                         | 0 dny       | 20.8.13  | 20.8.13   |
| 46 | Kolaudace                                | 0 dny       | 25.8.13  | 25.8.13   |

|                                                                 |                                                   |                                                  |                                                             |                                                               |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <div> <div>Projekt: HMG</div> <div>Datum: 14.2. 13</div> </div> | <div> <div>Úkol</div> <div>Rozdělení</div> </div> | <div> <div>Průběh</div> <div>Milník</div> </div> | <div> <div>Souhrnný</div> <div>Souhrn projektu</div> </div> | <div> <div>Vnější úkoly</div> <div>Vnější milník</div> </div> | <div> <div>Konečný termín</div> <div></div> </div> |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|